

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๑.	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘-๐๐๑๗ สายคลองผวน ม.๘ บ้านไผ่เชื้อ ตำบลเขาพระ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒,๗๖๘,๐๐๐	๒,๗๖๘,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๙ ก.ค. ๖๗	๖ ต.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโรงรม หมู่ที่ ๑๒ บ้านปลายร้อน ตำบลเขาพระ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๒๐ ตารางเมตร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑,๗๗๙,๐๐๐	๑,๗๗๙,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๙ ก.ค. ๖๗	๖ ต.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนอง เกล็ดทอง (เริ่มจากกม.ที่ ๐+๕๔๕ ถึง กม.ที่ ๐+๖๙๕) หมู่ ที่ ๖ ตำบลเขาพระ ผิวดรจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. ๑ จุด จำนวน ๕ ท่อน	๓๒๑,๐๐๐	๓๒๑,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒ พ.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนานตัน ไทร (เริ่มจากกม.ที่ ๐+๒๔๐ ถึง กม.ที่ ๐+๓๙๕) หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ ผิวดรจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๕ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม.	๓๑๖,๒๐๐	๓๑๖,๒๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๐ เม.ย.๖๗	๒๘ มิ.ย.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยโกเหนือ (หมู่ที่ ๑๐) เริ่มจากกม. ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๑๕๐ หมู่ ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ ผิวดรจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมวางท่อ คสล. ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔x๑.๐๐ ม. ๑ จุดจำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ แปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๐ พ.ค. ๖๗	๒๘ ก.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนานนกยูง (หมู่ที่๕) เริ่มจากกม.ที่ ๐+๙๒๑ ถึง กม.ที่ ๑+๐๘๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมวางท่อ คสล. ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. ๑ จุด จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ	๓๓๕,๕๐๐	๓๓๕,๕๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๓ มี.ย. ๖๗	๑๑ ส.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๗	ก่อสร้างถังประปา(หอสูง) ชุมชนบัวขาว(ควนกอ) หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระโดยทำการก่อสร้างถังประปา(หอสูง) ถึงลูกบอล ขนาด ๑๒ ลบ.ม. ขนาดสูง ๑๒ เมตร ตามแบบสำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำฯ	๓๗๕,๖๙๖	๓๗๕,๖๙๖	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๓ มี.ค. ๖๗	๒๑ พ.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๘	ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณชุมชนนาตลิ่งซอ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล Ø ๖ นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๔๓-๑๐๐ เมตร และปริมาณน้ำที่สูบได้ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ บ่อ	๒๙๕,๕๐๐	๒๙๕,๕๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๔ มี.ค. ๖๗	๑๒ พ.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองท่อน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร ผิวทางหนา ๐.๑๕เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๙๒,๖๐๐	๔๙๒,๖๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๔ พ.ย. ๖๖	๒๒ ม.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ดิน(ส.ป.ก.)นางพะยอม แก้วเกิดถึงที่ดินนายอำนาจ ภิรมย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ ผิวจรจรกว้าง ๓ เมตรระยะทาง ๒๐๐ เมตร ผิวทางหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕เมตร กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๙๓,๕๐๐	๔๙๓,๕๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔ ก.ย.๖๗	๒ พ.ย.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยใหม่ (จากสวนยางนายไผ่ดีพรหมศิลป์ ถึงสวนยาง นางมณี พรหมศิลป์) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ ผิวจรจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔ ก.ย.๖๗	๒ พ.ย.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากที่ดิน นายหัสตา แซ่ลิ้ม ถึงสวนยางนายนพดล ยับ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ ผิวจรจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๒,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๕ ก.ย.๖๗	๒๓ พ.ย.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวน ยางนางผ่องศรี ประวัติ ถึงบ้านนางจรรุวรรณ หนองไม้ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ กว้าง ๔.๐๐ เมตรระยะทางยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร ผิวทางหนา ๐.๑๕ เมตร	๔๕๔,๖๐๐	๔๕๔,๖๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๔ เม.ย. ๖๗	๒๒ มิ.ย.๖๗	ไม่มี	ไม่มี

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแซะ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร ผิวทางหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๙๘,๕๐๐	๔๙๘,๕๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๑ มิ.ย. ๖๗	๙ ส.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วย แพรกสำน หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๐ เมตร ผิวทางหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๙๕,๗๐๐	๔๙๕,๗๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๒ มิ.ย.๖๗	๒๐ ส.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนน ห้วยแพรกสำนถึงสวนนายบรรจบ ปรีชา หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๘เมตร ผิวทางหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหิน คลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อกลม คสล.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๕ ท่อน	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๒ มิ.ย.๖๗	๒๐ ส.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากหัว ถนนคอนกรีตเดิมถึงสวนนายสายันต์ แสตมภ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๐ เมตร ผิวทางหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๗ มิ.ย. ๖๗	๕ ส.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากริมถนนเขตชลประทานถึงบ้านนายนิโชค ฮ่องอาจ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๓ เมตร ผิวทางหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตรกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๓๙๓,๗๐๐	๓๙๓,๗๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๕ ส.ค.๖๗	๑๓ ต.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากริมถนนเขตชลประทานถึงบ้านนายประเสริฐ ศรีมุข หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๖ เมตร ผิวทางหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตรกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๒๗๘,๑๐๐	๒๗๘,๑๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๕ ส.ค.๖๗	๑๓ ต.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากเขตถนนชลประทานถึงที่สวนนางวัชร ศรีมุข หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร ผิวทางหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตรกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๓๖๒,๔๐๐	๓๖๒,๔๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๕ ส.ค.๖๗	๑๓ ต.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	ก่อสร้างถึงประปาพร้อมระบบประปาบริเวณนาตลิ่งซอ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ โดยทำการก่อสร้างถึงประปาอุกบอ ขนาด ๑๒ ลบ.ม. ขนาดสูง ๑๒ เมตร	๓๙๖,๔๐๐	๓๙๖,๔๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐ ก.ย. ๖๗	๘ พ.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๒๒	ซ่อมแซมถนนจากเขตถนนหน้าโรงเรียนจุฬาภรณ์ไปบ้านนางรีด แก้วเกิดหมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๕ เมตร พื้นทางหินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร	๙๕,๔๕๐	๙๕,๔๕๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๗ ก.ค. ๖๗	๒๕ ส.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายหน้าวัดห้วยโก (บ้านห้วยตริต) หมู่ที่ ๑๑ตำบลเขาพระ กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๗๕ เมตร พื้นทางหินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น ๓ Ø ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร ๒ จุดจำนวน ๑๒ ท่อน	๑๗๘,๙๕๐	๑๗๘,๙๕๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๗ ก.ค.๖๗	๒๕ ส.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองห้วยแห้งถึงริมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๙๖๐ เมตร พื้นทางหินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร	๔๑๐,๑๔๐	๔๑๐,๑๔๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๗ ก.ค.๖๗	๒๕ ส.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายชุมชนห้วยแห้งถึงริมถนนลาดยางหมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร พื้นทางหินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร	๑๑๒,๑๔๙	๑๑๒,๑๔๙	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๗ ก.ค.๖๗	๒๕ ส.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเริ่มจากสวนนายเชษฐา หนูเพชรถึงสวนนายจเร สุขเดช หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๕ เมตร ผิวทางหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕เมตร กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อคสล.ชั้น ๓ Ø ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๕ ท่อน	๓๒๖,๔๕๐	๓๒๖,๔๕๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๗ ก.ค. ๖๗	๒๔ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหัวถนนคอนกรีตเดิมถึงสวนนางจิตรา สุดจิตร์ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๙ เมตร ผิวทางหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตรกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อคสล.ชั้น ๓ Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐เมตร ๑ จุด จำนวน ๕ ท่อน	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐ ก.ย. ๖๗	๑๘ พ.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวนยางนางศุภนิญย์ บักรดถึงสวนนายวิเชียร ทินกร หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๘ เมตร ผิวทางหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕เมตร กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐ ก.ย. ๖๗	๑๘ พ.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยหนองปู หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ความยาวท่อเหลี่ยม๖ เมตร	๑๓๑,๙๐๐	๑๓๑,๙๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐ ก.ย. ๖๗	๑๙ ต.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๓๐	บุกเบิกถนนสายหนองใหญ่ถึงถนน คสล.สายบ้านอาจารย์บรรหาร ราชมณีหมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๕ เมตร พื้นทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร	๑๒๕,๒๐๐	๑๒๕,๒๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๓ ก.ย. ๖๗	๑๒ ต.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๓๐	บุกเบิกถนนสายหนองใหญ่ถึงถนน คสล.สาย บ้านอาจารย์บริหาร ราชฉนิหมู่ที่ ๗ ตำบลเขา พระ กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๕ เมตร พื้นที่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร	๑๒๕,๒๐๐	๑๒๕,๒๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๓ ก.ย. ๖๗	๑๒ ต.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	ปรับปรุงไหล่ทางบริเวณหน้าวัดห้วยโกเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๕ เมตร ไหล่ทางหนา ๕ เซนติเมตร	๑๑๘,๘๐๐	๑๑๘,๘๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๔ ก.ย. ๖๗	๑๙ ต.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๓๒	ก่อสร้างถึงพักน้ำประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาพระ เป็นถึงเก็บน้ำสำเร็จรูปชนิดไฟเบอร์กลาส ทรง แคปซูล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๕ ลบ.ม.	๔๙๗,๓๐๐	๔๙๗,๓๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๘ ก.ย. ๖๗	๒๖ พ.ย.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	ก่อสร้างถึงพักน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขา พระ เป็นถึงเก็บน้ำสำเร็จรูปชนิดไฟเบอร์กลาส ทรงแคปซูล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๕ ลบ. ม.	๔๙๗,๓๐๐	๔๙๗,๓๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๘ ก.ย. ๖๗	๒๖ พ.ย.๖๗	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๑	โครงการค่ายกลางวัน Day Camp	๓๐,๐๐๐	๑๒,๐๕๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒ ต.ค. ๖๗	๒ ต.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการจัดงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	๗๐,๐๐๐	๖๐,๕๑๒	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๕ มี.ค.๖๗	๑๕ มี.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๓ ก.ย. ๖๗	๑๓ ก.ย.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑,๒๙๔,๐๙๐	๑,๐๒๖,๑๖๒	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนจุฬาภรณ์พิทยาคาร	๑,๑๔๔,๐๐๐	๑,๐๒๕,๒๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี

๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหน้าเขา	๓,๑๓๒,๘๐๐	๒,๙๕๙,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	๕,๐๐๐	๐	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๙	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๐๒๙,๒๐๐	๑๓,๑๖๐,๔๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๓๕๔,๔๐๐	๒,๒๗๕,๖๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี

๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๑๑	โครงการสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๕๔๐.๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาพระ	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕ มี.ค.๖๗	๕ มี.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๗,๖๘๑.๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๔ ก.ค. ๖๗	๒๖ ก.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	๕,๐๐๐	๐	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการจัดงานประเพณีชักพระบวกลีและนมัสการพระใหญ่อำเภอฟิบูน	๓๐,๐๐๐	๒๙,๖๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๒ เม.ย.๖๗	๒๒ เม.ย.๖๗	ไม่มี	ไม่มี

๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๑๖	โครงการแท่นเทียบพระราชา	๑๐,๐๐๐	๘,๙๑๗	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๖ ก.ค. ๖๗	๑๖ ก.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	อุดหนุนโครงการงานประเพณีเดือนสิบ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒ ต.ค.๖๗	๒ ต.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	อุดหนุนโครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๔ ก.พ.๖๗	๒๔ ก.พ.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	อุดหนุนโครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ ๒	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒ ต.ค.๖๗	๒ ต.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ ๔	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๓ เม.ย. ๖๗	๑๓ เม.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ ๕	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๓ เม.ย. ๖๗	๑๓ เม.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ ๖	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๓ เม.ย. ๖๗	๑๓ เม.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี

๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๒๓	อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ ๗	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๓ เม.ย. ๖๗	๑๓ เม.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ ๑๐	๗,๐๐๐	๐	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	อุดหนุนโครงการตกแต่งเรือพนมพระและขบวนแห่ ในการเข้าร่วมประเพณีชักพระบวกละนมัสการพระ ใหญ่อำเภอฟิปูน	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๒ เม.ย. ๖๗	๒๒ เม.ย.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๕,๑๘๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๓ ม.ค.๖๗	๑๓ ม.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	โครงการป้องกัน ควบคุม และระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคระบาด	๔๐,๐๐๐	๐	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	๓๕,๐๐๐	๓๔,๙๒๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐ พ.ค. ๖๗	๒๑ พ.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย	๕๐,๐๐๐	๐	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๓๐	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	๑๔๓,๐๐๐	๑๑๕,๐๖๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ เม.ย. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี

๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๓๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ส.ค. ๖๗	๑ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๓๒	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	๐	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	๒๕,๐๐๐	๐	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	๔,๐๒๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๘ มี.ค. ๖๗	๑๘ มี.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสตรี และครอบครัว	๑๕,๐๐๐	๑๔,๘๕๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๘ ก.พ. ๖๗	๒๘ ก.พ. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี

๓.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	๑๒,๐๐๐	๓,๗๒๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๐ ธ.ค. ๖๖	๒ ม.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐๐,๐๐๐	๐	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการเยาวชนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลเขาพระ	๒๐,๐๐๐	๐	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๙,๔๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๒ พ.ย. ๖๖	๒๒ พ.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๐	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการเสวนาประชาคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	๓๐,๐๐๐	๒๔,๒๗๕	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๘ มิ.ย. ๖๗	๑๘ มิ.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	๐	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเขาพระ	๒๐,๐๐๐	๑๗,๙๖๐	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๖ มี.ค. ๖๗	๖ มี.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการจัดการแข่งขันเดิน วิ่ง มินิมาราธอน ส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง	๒๐,๐๐๐	๙,๔๐๐	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๑	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐	๔,๕๔๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐ มิ.ย. ๖๗	๑๐ มิ.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	๐	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๑	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาล	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๔,๙๓๑	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๗ ก.ค. ๖๗	๑๘ ก.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร/ ชุดปั๊มน้ำบาดาล (Submersible Pump) ขนาด ๑.๕ แรงม้า	๒๕,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๖ เม.ย. ๖๗	๑๐ พ.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒	ครุภัณฑ์การเกษตร/ ชุดปั๊มน้ำบาดาล (Submersible Pump) ขนาด ๑.๕ แรงม้า	๒๕,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๖ เม.ย. ๖๗	๑๐ พ.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๓	ครุภัณฑ์การเกษตร/ ชุดปั๊มน้ำบาดาล (Submersible Pump) ขนาด ๑.๕ แรงม้า	๒๕,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๖ เม.ย. ๖๗	๑๐ พ.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี